SOCATER

Planning CHANTIER -

Désignation des tronçons et des tâches			Edition du 10/09/18			Semaine 37					Semaine 38					Semaine 39					Semaine 40					Semaine 41					Semaine 42					Semaine 43					Semaine 44					Semaine 45					Semaine 46					
						L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L	M	Me	J	V	L
1- Tronçon / Opérati	Détail	Qté	Cad.	Délai	Hb Ch																																																	
Pont de Poitte	**Pose de 3 câbles HTA**																																																			
Chemin de la Guide	partie basse avec EP	240m	24ml/j	10j	2hô																																																	
Ouverture tranchée, pose réseaux, fermeture tranchéé	Travaux technique douce	25m		2j	5hô	1	1																																														
Route de Poitte	Sortie poste source (tranc	15m		1j	5hô			1																																													
Route de Poitte	(tranchée Large 1m)	170m	25ml/j	7j	5hô				1	1	1	1	1	1	1																																						
Rue de la Saisse partie 1	(tranchée Large 1m)	155m	25ml/j	6j	5hô											1	1	1	1	1	1																																
Champs	(tranchée Large 1m)	92m	50ml/j	2j	5hô																	1	1																														
Chemin de la Guide	partie haute (tranchée Larg	223m	12ml/j	19j	5hô																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Rue de la Saisse partie 2	partie proche des habitatic	316m	24ml/j	13j	5hô																																											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Grande Rue	(tranchée Large 1m)	25m	30ml/j	1j	3hô																																																		1
Encorbellement																																																					